

FORMULARIO DECLARACION JURADA PARA PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO

Referencia: Expediente N°

El Representante Técnico, Sr/a....., por el Agente Sr/a....., declara lo siguiente:

En el inmueble ubicado en, con Identificación del Suministro (ID), se han realizado las siguientes verificaciones, de acuerdo al detalle descripto en el apartado 2.7 del Reglamento de las Modalidades, Condiciones Técnicas, Comerciales y Legales del Régimen de Recursos de Energía Distribuida y obtenidos resultados satisfactorios.

PRUEBA DE DESCONEXION :

Consistirá en abrir manualmente el Interruptor General y verificar que sus terminales vinculados al equipo de acople a la red, queden desenergizados

PRUEBA TIEMPO DE RECONEXION :

Consistirá en verificar que luego del cierre manual del Interruptor General, el equipo de acople a la red se reconecte en un tiempo no menor a ciento ochenta segundos (180 s).

PUESTA A TIERRA:

Consistirá en la verificación de la vinculación eléctrica de soportes, marcos, carcasas y demás elementos que correspondan, al sistema de puesta a tierra de acuerdo con el punto 2.4 del REGLAMENTO.

AJUSTE DE PARAMETROS DE PROTECCION

Consistirá en verificar los ajustes de las protecciones de acuerdo con lo especificado en 2.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA del REGLAMENTO.

VERIFICACION DE LOS ENSAYOS POR PARTE DE LA DISTRIBUIDORA

De acuerdo al punto 2.7 del REGLAMENTO, se deberá dar aviso a la Empresa Distribuidora con cinco (5) días de anticipación, a efecto que la misma pueda presenciar el procedimiento. Se deberá tildar en caso de que personal de la distribuidora haya estado presente en los ensayos.

Observaciones:.....
.....
.....
.....
.....

El presente documento tiene carácter de declaración jurada.

Lugar y Fecha

Firma, aclaración y DNI
Representante Técnico

Se deja constancia de la concurrencia del Sr en representación de La Empresa Distribuidora

Firma, aclaración y DNI
Función / Cargo